

Số: 02/BC-NTM

Vĩnh Thạch, ngày 10 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÓM TẮT

**Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến ngày 10/01/2014
và kế hoạch tiếp nhận 1000 tấn xi măng đợt 2
theo sự hỗ trợ của Chủ tịch nước**

Kính gửi:

- Văn phòng chủ tịch nước;
- Văn phòng điều phối Trung ương;
- Công ty XNKTH Hà Nội (Geleximco);
- Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Quảng Trị;
- Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị;
- UBND huyện Vĩnh Linh.

Được sự quan tâm hỗ trợ của chủ tịch nước; sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh, huyện và các nhà tài trợ. UBND xã Vĩnh Thạch báo cáo kết quả triển khai thực hiện những nội dung theo sự hỗ trợ của Chủ tịch nước như sau:

I. Đánh giá xây dựng nông thôn mới theo sự hỗ trợ của chủ tịch nước

1. Về phát triển sản xuất

- Ngày 06/6/2013, đã tiếp nhận hỗ trợ 100 con bò cái giống phân bổ cho 53 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đến nay 100 con bò giống phát triển tốt, ổn định, góp phần giảm nghèo cho người dân.

- Đã xây dựng hoàn chỉnh dự án 2 đánh bắt xa bờ, hiện nay đang hoàn tất các thủ tục đề nghị cho vay vốn theo thông báo của trợ lý chủ tịch nước.

- Tiếp nhận và phân bổ 3000 con gà giống cho 60 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn.

- Tiếp nhận và phân bổ 40 con lợn giống phân bổ cho 20 hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn.

2. Xây dựng hạ tầng cơ sở:

- Làm tốt công tác tiếp nhận, phân bổ 1000 tấn xi măng do công ty xi măng Thăng Long hỗ trợ, trị giá 1.180.000.000 đồng.

- Tiếp nhận 2.900m³ đá 2x4 do huyện hỗ trợ, trị giá 1.035.000.000 đồng.

- Tổ chức khai thác, vận chuyển 3000m³ cát tại địa phương về cho các thôn. Phí vận chuyển 213.200.000 đồng.

- Nhân dân đối ứng bằng tiền mặt và ngày công, tổng trị giá 2,1 tỷ đồng.

Đồng thời đã chỉ đạo các thôn, nhân dân thi công hoàn thành 5.230m đường bê tông, mặt đường rộng 3,5m, dày 18cm.

Tổng giá trị công trình 4.528.200.000 đồng.

3. Đánh giá chung

Công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành luôn kịp thời; sự cung ứng giúp đỡ của các nhà tài trợ chu đáo, chất lượng.

Công tác tiếp nhận, phân bổ của UBND xã và BQL XD NTM đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng, không để khiếu kiện xảy ra.

Ý thức tự giác của người dân cao, sự hưởng ứng tham gia chung sức xây dựng nông thôn của nhân dân tích cực.

Sử dụng có hiệu quả, chất lượng các nguồn hỗ trợ. Các loại con nuôi như bò, lợn, gà được chăm sóc và phát triển tốt, hứa hẹn cho thu nhập cao. Đường giao thông được xây dựng đẹp và đảm bảo chất lượng cao.

II. Kế hoạch tiếp nhận xi măng đợt 2

1. Công tác chuẩn bị của xã và nhân dân.

- UBND huyện Vĩnh Linh đã hỗ trợ và cung ứng 3000m³ đá 2x4
- UBND xã đã tổ chức khai thác, vận chuyển 3000m³ cát đến chân công trình.
- Nhân dân:
 - + Đã hoàn thành việc giải toả, san ủi mặt bằng 5,3km.
 - + Đóng góp tiền mặt để mua máy trộn, xe rùa, ván khuôn và các vật liệu khác phục vụ việc thi công đường.
 - + Có kế hoạch cụ thể trong việc thi công sẵn sàng để làm khi có xi măng cung ứng.

2. Thời gian dự kiến tiếp nhận

Căn cứ với điều kiện thời tiết hiện nay và tình hình phát triển sản xuất của bà con trong vụ đồng xuân 2013 - 2014.

UBND xã dự kiến sẽ tiếp nhận xi măng và cung ứng cho các thôn thi công đường bê tông trong tháng 2 năm 2014.

3. Kiến nghị, đề xuất

Để xã Vĩnh Thạch thực hiện xây dựng nông thôn mới hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2014. UBND xã đề nghị chủ tịch nước, các cấp quan tâm đầu tư, hỗ trợ trên các lĩnh vực, đặc biệt là về hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất.

- Về hạ tầng cơ sở: Công trình trạm y tế; trường Mầm non cụm Vịnh Mốc, Sơn Hạ; chợ nông thôn. Hiện nay 3 công trình đã hoàn thành bao gồm thiết kế và dự toán công trình gửi cho văn phòng chủ tịch nước, văn phòng điều phối trung ương.

- Về phát triển sản xuất: Tiếp tục tạo điều kiện giải ngân vốn vay để thực hiện dự án 2 tàu xa bờ.

- Hỗ trợ, cung ứng xi măng đợt 2 trong tháng 2 năm 2014 để thi công theo kế hoạch.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực do chủ tịch nước hỗ trợ và kế hoạch tiếp nhận 1000 tấn xi măng đợt 2. Xã Vĩnh Thạch kính mong sự quan tâm giúp đỡ của chủ tịch nước, các cấp, các ngành để nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Thạch xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM vào cuối năm 2014.

Xin trân trọng cảm ơn!

Noi nhận:

- Văn phòng chủ tịch nước;
- Văn phòng điều phối Trung ương;
- Công ty XNKTH Hà Nội (Geleximco);
- BCD NTM tỉnh Quảng Trị;
- VP ĐP XDNTM tỉnh Quảng Trị;
- UBND huyện Vĩnh Linh;
- Lưu văn phòng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Sinh